

Identif.	Názov úkolu	Trvanie	Začatok	Dokončenie	Predchod
1	Modernizácia elektrického depa DPMK - nové POV	941 dni	Ut 1.2.22	Ne 31.8.25	
2	PS 00-21-01 Depo DPMK, Cestná svetelná signalizácia	74 dni	Pi 25.11.22	Pi 14.6.24	
3	PS 00-22-02 Depo DPMK, Oznamovacia kabelizácia pre riadenie dopravy	141 dni	Po 24.4.23	Št 22.5.25	
4	PS 00-22-03 Depo DPMK, Dátové zariadenie	68 dni	Po 8.4.24	Ut 1.4.25	
5	PS 00-22-31 Depo DPMK, Kamerový systém	290 dni	Str 21.6.23	Ut 24.6.25	
6	PS 00-23-41 Depo DPMK, Úpravy v riadiacom a monitorovacom systéme DPMK	212 dni	Po 3.6.24	Str 25.6.25	
7	PS 00-23-61 Depo DPMK, Diaľkové ovládanie a monitorovanie výhybiek	96 dni	Po 3.6.24	Št 19.6.25	
8	PS 00-24-01 Depo DPMK, Trafostanica 22/0,6 kV	52 dni	Str 1.6.22	Št 11.8.22	
9	PS 00-25-02 Depo DPMK, Technológia haly dennej údržby	114 dni	Po 6.11.23	Po 23.6.25	
10	PS 00-25-05 Depo DPMK, Kompresorovňa (technologická časť)	140 dni	Po 6.11.23	Str 15.5.24	
11	PS 00-25-06 Depo DPMK, Rozvody stlačeného vzduchu	113 dni	Po 26.6.23	Str 15.5.24	
12	SO 00-02-11 Depo DPMK, Demontáž koľajového zvršku	541 dni	Po 11.4.22	Ut 22.4.25	
13	SO 00-02-21 Depo DPMK, Odstránenie stavieb	22 dni	Ut 1.2.22	Pi 14.22	
14	SO 00-02-31 Depo DPMK, Výrub drevín	31 dni	Po 21.2.22	Pi 30.8.24	
15	SO 00-04-01 Depo DPMK, Koľajový spodok	368 dni	Po 20.3.23	Po 5.5.25	
16	SO 00-05-01 Depo DPMK, Koľajový zvršok	383 dni	Po 1.5.23	Po 30.6.25	
17	SO 00-07-31.1.1.1 Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - komunikácie	417 dni	Št 25.5.23	Str 14.5.25	
18	SO 00-07-31.2.1 Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - kofaje	575 dni	Po 27.2.23	Pi 1.8.25	
19	SO 00-07-41 Depo DPMK, Úprava oplatenia	114 dni	Po 1.7.24	Št 19.12.24	
20	SO 00-07-51 Depo DPMK, Káblvod a chráničková trasa	608 dni	Po 11.7.22	Št 31.10.24	
21	SO 00-08-01 Depo DPMK, Prípojka vody	22 dni	Po 20.6.22	Ut 19.7.22	
22	SO 00-08-02 Depo DPMK, Požiarňý vodovod	301 dni	Po 20.6.22	Pi 29.3.24	
23	SO 00-09-01 Depo DPMK, Areálová dažďová a splašková kanalizácia	265 dni	Po 11.4.22	Str 23.4.25	
24	SO 00-09-02 Depo DPMK, Areálová priemyselná kanalizácia	466 dni	Po 11.4.22	Pi 25.4.25	
25	SO 00-09-03 Depo DPMK, Odľužovač ropných látok (ORL I, II, III)	166 dni	Po 5.9.22	Ut 30.4.24	
26	SO 00-20-02 Depo DPMK, Hala pre umývač	385 dni	Po 7.2.22	Št 29.2.24	
27	SO 00-20-03 Depo DPMK, Hala dennej údržby, 749 vrátane ZL L100 vrátane súvisiacich stavebných objektov	749 dni	Po 7.2.22	Ne 31.8.25	
28	SO 00-20-11 Depo DPMK, Nové zastrešenie odstavného koľajiska	348 dni	Po 16.5.22	Ut 13.5.25	
29	SO 00-20-12 Depo DPMK, Rekonštrukcia zastrešenia odstavného koľajiska	205 dni	Št 1.8.24	Ut 29.7.25	
30	SO 00-23-01 Depo DPMK, Vonkajšie osvetlenie	365 dni	Str 22.8.22	Ut 22.4.25	
31	SO 00-23-11 Depo DPMK, Elektrické mazníky	386 dni	Po 10.7.23	Pi 30.5.25	
32	SO 00-23-21 Depo DPMK, Elektrický ohrev (EOV) a ovládanie výhybiek	212 dni	Po 10.7.23	Pi 30.5.25	
33	SO 00-23-31 Depo DPMK, Rozvody NN vedení	438 dni	Po 13.2.23	Št 12.6.25	
34	SO 00-23-41 Depo DPMK, Ochrana stavby pred účinkami bludných prúdov	49 dni	Ut 15.4.25	Pi 20.6.25	
35	SO 00-25-01 Depo DPMK, Prípojka VN vedenia 22 kV	62 dni	Po 16.5.22	Ut 9.8.22	
36	SO 00-25-03 Depo DPMK, Úpravy VN vedení DPMK - prepojenie TS a záloha napájania meniarne E	22 dni	Po 15.4.24	Po 13.5.24	
37	SO 00-26-01 Depo DPMK, Trakčné vedenie	430 dni	Po 16.5.22	Št 31.7.25	
38	SO 00-26-02 Depo DPMK, Napájacie a spätné vedenie	376 dni	Po 31.10.22	Pi 30.5.25	
39	SO 00-26-03 Depo DPMK, Ukofajnenie	367 dni	Po 31.7.23	Št 31.7.25	

