

Faktúra č. 240430418

Dodávateľ: IČO: 47144190 DIČ: 2023755712 IČ DPH: SK2023755712 Metrostav Slovakia a. s. Mlynské Nivy 68 824 77 Bratislava Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a. s. IBAN: SK597500000000025041183 BIC: CEKOSKBX Zápis do OR - Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 5753/B	Objednávateľ: IČO: 31701914 DIČ: 2020488206 IČ DPH: SK2020488206 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť 20.05.2024 Č. náznamu: Č. výnos: Prílohy: Vyhlásenia				
Dodací list č.: zo dňa: Zmluva o dielo: 1008/2021 zo dňa: 16.12.2021	Forma úhrady: PP Deň splatnosti: 60 dní Deň vyhotovenia: 15.05.2024 Daňová povinnosť: 30.04.2024				
Na základe Zmluvy o dielo č. 1008/2021 zo dňa 16.12.2021 Vám fakturujeme časť predmetu plnenia. Faktúra je vystavená v rámci projektu: Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - 1.etapa, č.zmluvy o NFP: Z311031BAW3.					
Rozsah a predmet plnenia	Sadzba DPH %	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celková čiastka - základ dane
stavebné práce k 30.4.2024		-	1	964 530,68 EUR	964 530,68 EUR
Poznámka: "prenesenie daňovej povinnosti" VS 240430418					
Rekapitulácia	Základ dane	Sadzba DPH %	DPH	Spolu s DPH	
	964 530,68 EUR			964 530,68 EUR	
		0 %			
		10 %			
		20 %			
Spolu na úhradu	964 530,68 EUR		0,00 EUR	964 530,68 EUR	
Zádržné 1					
Zádržné 2					
Spolu na úhradu po odpočte					964 530,68 EUR
Za dodávateľa: Telefón: Dátum:	Stanislava Jurčová vfa.info@metrostav.sk 15.05.2024	Pečiatka: Metrostav Slovakia a.s. Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava IČO 47144190 Podpis:			

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH č. 29


Zmluva o dielo číslo objednávateľa .:	1008/2021
Zmluva o dielo číslo zhotoviteľa .:	21440015
Stavba: Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa	
Časť:	Celá stavba
Číslo / Názov objektu:	
Obdobie:	do 31.04.2024
ZHOTOVITEĽ :	Metrostav Slovakia a.s. Mlynské Nivy 68 824 77 Bratislava
IČO:	47 144 190
IČ DPH:	SK2023755712

OBJEDNÁVATEĽ :	Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice
IČO:	31 701 914
IČ DPH:	SK 20204888206

Zmluvná cena podľa ZoD	20 288 900,00 EUR
Indexácia - Dodatok č.1 k ZoD	1 072 274,13 EUR
Zmenové listy - Dodatok č.3 k ZoD	1 398 694,18 EUR
Zmenové listy - Dodatok č.4 k ZoD	1 923 913,47 EUR
Indexácia - Dodatok č.6 k ZoD	414 208,64 EUR
1. Zmluvná cena podľa ZoD vrátane Dodatkov	25 097 990,42 EUR
2.Zostatok podľa ZoD	7 284 023,73 EUR

		Predch. Obdobia	Fakturované obdobie	Prestavané celkom
		EUR	EUR	EUR
3	Stavebné práce	16 849 436,05	964 530,68	17 813 966,73
4	DPH	3 369 887,21	20%	3 562 793,35
5	Celkom	20 219 323,26	1 157 436,82	21 376 760,08
6	Zadržné v zmysle ZoD	0,00	0,00	0,00

Poznámka : Fakturovaná suma vychádza zo zmluvných jednotkových cien. Cenový dopad zapríčinený podstatnou zmenou pomerov pri realizácii stavby bude dodatočne fakturovaný po odsúhlasení upravených jednotkových cien.

Dňa: 30.04.2024	Dňa:
Za zhotoviteľa: Metrostav Slovakia a.s. Ing. Ján Sirka	Za objednávateľa: DPMK a.s.
 Metrostav Slovakia a.s. Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 20 IČO: 47 144 190 (68)	 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice IČO: 35590925 IČ DPH: SK2021906733

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 Košice

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ - Apríl 2024

Stavba: Modernizácia električkového depa DPMK - 1. Etapa , stavebná časť

Miesto: Košice

Objednávateľ: DPMK a.s.

70,98

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.

Kód	Názov objektu	Cena bez DPH ZoD	Indexácia Dodatok k ZoD č. 1	Zmenové listy Dodatok ZoD č. 3	Zmenové listy Dodatok ZoD č. 4	Indexácia Dodatok k ZoD č. 6	Cena diela vrátane dodatkov k ZoD	Preinvestované množstvo do obdobia	Aktuálne obdobie Apríl 2024	Preinvestované množstvo celkom	Zostatky
Náklady z rozpočtov		20 288 900,00	1 072 274,13	1 398 694,18	1 923 913,47	414 208,64	25 097 990,42	16 849 436,05	964 530,68	17 813 966,73	7 284 023,73
PS 00-21-01	PS 00-21-01 - Depo DPMK, Cestná svetelná signalizácia CSS, vjazd a výjazd	152 700,27	970,99	73 348,26	5 797,18	1 935,00	234 751,70	151 382,29	-	151 382,29	83 369,41
PS 00-22-02.1	PS 00-22-02.1 - Depo DPMK, Oznamovacia kabelizácia, 1. etapa	71 529,70	0,00			292,89	71 822,59	4 088,79	-	4 088,79	67 733,80
PS 00-22-03.1	PS 00-22-03.1 - Depo DPMK, Dátové zariadenie, 1. etapa	36 144,58	0,00			0,00	36 144,58	-	-	-	36 144,58
PS 00-22-31.1	PS 00-22-31.1 - Depo DPMK, Kameraný systém, 1. etapa	110 570,28	258,72			2 074,81	112 903,81	17 462,44	-	17 462,44	95 441,37
PS 00-22-61	PS 00-22-61 - Depo DPMK, Ochrany a úpravy oznamovacích vedení	7 555,73	0,00			0,00	7 555,73	-	-	-	7 555,73
PS 00-23-41	PS 00-23-41 - Depo DPMK, Úpravy v riadiacom a monitorovacom systéme DPMK	86 666,04	0,00			0,00	86 666,04	-	-	-	86 666,04
PS 00-23-61	PS 00-23-61 - Depo DPMK, Diaľkové ovládanie a monitorovanie výhybiek	157 878,99	0,00			0,00	157 878,99	-	-	-	157 878,99
PS 00-24-01	PS 00-24-01 - Depo DPMK, Trafostanica 22/0,4 kV	377 833,74	76 707,61			0,00	454 541,35	454 541,35	-	454 541,35	0,00
PS 00-25-02	PS 00-25-02 - Depo DPMK, Technológia haly dennej údržby	67 511,70	0,00			0,00	67 511,70	51 150,52	-	51 150,52	16 361,18
PS 00-25-02.1	PS 00-25-02.1 - Depo DPMK, Dopĺňanie piesku	55 960,54	0,00			0,00	55 960,54	51 150,52	-	51 150,52	4 810,02
PS 00-25-02.2	PS 00-25-02.2 - Depo DPMK, Žeriav	11 551,16	0,00			0,00	11 551,16	-	-	-	11 551,16
PS 00-25-05.1	PS 00-25-05.1 - Depo DPMK, Kompresorovňa (technologická časť), 1. etapa	105 046,44	0,00			0,00	105 046,44	87 193,13	-	87 193,13	17 853,31
PS 00-25-06.1	PS 00-25-06.1 - Depo DPMK, Rozvody stlačeného vzduchu, 1. etapa	47 590,33	0,00			0,00	47 590,33	-	-	-	47 590,33
SO 00-02-11	SO 00-02-11 - Depo DPMK, Demontáž koľajového zvršku	490 851,32	0,00	20 502,64	196 066,02	0,00	707 419,98	435 421,55	-	435 421,55	271 998,43
SO 00-02-21	SO 00-02-21 - Depo DPMK, Odstránenie stavieb	56 724,58	0,00	83 917,35		0,00	140 641,93	140 641,93	-	140 641,93	0,00
SO 00-02-31	SO 00-02-31 - Depo DPMK, Výrub drevín	2 391,82	0,00	0,00		0,00	2 391,82	181,44	-	181,44	2 210,38
SO 00-04-01.1	SO 00-04-01.1 - Depo DPMK, Koľajový spodok, 1. etapa	664 809,28	25 664,76	327 626,79		9 830,15	1 027 930,98	797 395,45	15 963,79	813 359,24	214 571,74
SO 00-05-01.1	SO 00-05-01.1 - Depo DPMK, Koľajový zvršok, 1. etapa	8 931 778,54	148 596,45	436 483,76	492 388,08	211 279,29	10 220 526,12	6 681 928,83	818 828,38	7 500 757,21	2 719 768,91
SO 00-07-31.1	SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa	1 024 480,70	0,00		296 491,17	3 353,31	1 324 325,18	279 660,33	71 552,22	351 212,55	973 112,65
SO 00-07-31.1.1	SO 00-07-31.1.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - komunikácie, 1. etapa	424 355,19	0,00		164 628,44	114,47	589 098,10	98 902,23	30 883,91	129 786,14	459 311,99
SO 00-07-31.2.1	SO 00-07-31.2.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - koľaje, 1. etapa	600 125,51	0,00		131 862,73	3 238,84	735 227,08	180 758,10	40 668,31	221 426,41	513 800,66
SO 00-07-41.1	SO 00-07-41.1 - Depo DPMK, Úprava oplotenia, 1. etapa	27 452,67	0,00			0,00	27 452,67	140,84	-	140,84	27 311,83
SO 00-07-51	SO 00-07-51 - Depo DPMK, Kábelovod a chráničková trasa	595 333,71	16 937,03	1 557,99	93 902,45	677,48	708 408,66	646 586,73	-	646 586,73	61 821,93
SO 00-08-01.1	SO 00-08-01.1 - Depo DPMK, Prípojka vody, 1. etapa	23 802,57	1 102,68	4 904,46	5 577,97	680,05	36 067,73	23 666,72	-	23 666,72	12 401,01
SO 00-08-02.1	SO 00-08-02.1 - Depo DPMK, Požiarň vodovod, 1. etapa	81 004,12	2 798,51	78 085,50	6 482,74	44,08	168 414,95	143 355,26	-	143 355,26	25 059,68
SO 00-09-01.1	SO 00-09-01.1 - Depo DPMK, Areálová dažďová a splašková kanalizácia, 1. etapa	143 591,05	7 737,85	26 450,38	71 905,94	0,00	249 685,22	153 775,52	-	153 775,52	95 909,70
SO 00-09-02.1	SO 00-09-02.1 - Depo DPMK, Areálová priemyselná kanalizácia, 1. etapa	254 938,45	10 618,66	22 096,01		905,30	288 558,42	165 337,79	-	165 337,79	123 220,63
SO 00-09-03	SO 00-09-03 - Depo DPMK, Odlučovač ropných látok (ORL)	23 164,97	0,00	0,00		0,00	23 164,97	-	-	-	23 164,97
SO 00-20-02	SO 00-20-02 - Depo DPMK, Hala pre umývač	859 230,68	162 773,60	115 037,23	32 766,05	68 370,19	1 238 177,75	1 211 235,42	1 111,34	1 212 346,74	25 831,02
SO 00-20-02.1	SO 00-20-02.1 - Stavebné riešenie	704 022,74	131 154,71	74 801,16	32 766,05	61 352,87	1 004 097,53	980 463,68	-	980 463,68	23 633,86
SO 00-20-02.2	SO 00-20-02.2 - Elektroinštalácia	19 127,93	2 989,57			0,00	22 117,50	21 432,30	-	21 432,30	685,20
SO 00-20-02.3	SO 00-20-02.3 - Zdravotechnika	10 758,59	1 542,33			143,00	12 443,92	10 737,92	194,04	10 931,96	1 511,96
SO 00-20-02.4	SO 00-20-02.4 - Vykurovanie	21 497,11	2 974,96			4 687,32	29 159,39	29 139,49	19,90	29 159,39	0,00
SO 00-20-02.5	SO 00-20-02.5 - Vzduchotechnika	103 824,31	24 112,03	40 236,07		2 187,00	170 359,41	169 462,01	897,40	170 359,41	0,00
SO 00-20-02.7	SO 00-20-02.7 - Protipožiarne zabezpečenie objektu	0,00	0,00			0,00	0,00	-	-	-	0,00

BUNG Slovensko s.r.o.
Stavebný dozorRužová dolina 6, 821 05 Bratislava
IČO: 35960025 IČ DPH: SK2024000000

- 2 -

17. V. 2024

14. 05. 2024

Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 Košice

Metrostav Slovakia a.s.

Mlynské Nivy 88, 824 77 Bratislava 26
IČO 47 144 100

6.