

DODATOK č. 1**k zmluve o dielo**číslo zmluvy objednávateľa **1008/2021**číslo zmluvy zhotoviteľa **21440015**

uzavretej dňa 16.12.2021 v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany**Objednávateľ:**

Názov firmy: **Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**
So sídlom: Bardejovská 6, 043 29 Košice
Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka číslo 559/V
V zastúpení : Ing. Roman Danko, predseda predstavenstva a poverený generálny riaditeľ
Mgr. Marcel Čop, člen predstavenstva
Zástupca na rokovanie vo veciach technických :
Ing. Ondrej Turis, povereným zastupovaním riaditeľa techniky a údržby
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:
Ing. Zuzana Hronecová, vedúca oddelenia investícií
Ing. Oliver Demeš, projektový manažér
IČO: 31 701 914
DIČ: 2020488206
IČ DPH: SK2020488206
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK17 1111 0000 0066 1018 6057
BIC: UNCRSKBX
Telefón/Mobil:
E-mail: zuzana.hronecova@dpmk.sk, oliver.demes@dpmk.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov firmy : Metrostav Slovakia a.s.
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sa, vložka číslo 5753/B
V zastúpení : Ing. Robert Pátek, Ph.D., predseda predstavenstva
Ing. Marcel Rýchly, člen predstavenstva
Zástupca vo veciach zmluvných:
Ing. Ján Sekerák, oblasťný riaditeľ pre Košický a Prešovský kraj

Zástupca vo veciach technických:

Ing. Ján Sirka, vedúci projektu
 IČO: 47 144 190
 DIČ: 20 2375 5712
 IČ DPH: SK2023755712
 Bankové spojenie: Československá obchodná banka
 IBAN: SK5975000000000025041183
 BIC: CEKOSKBX
 Telefón:
 E-mail: jan.sekerak@metrostavsk.sk, jan.sirka@metrostavsk.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.12.2021 Zmluvu pre nasledovný predmet zákazky:

Predmet zákazky: „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa“

Časť č. 1: Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie,

ako výsledok verejného obstarávania zákazky vyhlásenej vo vestníku č. 155/2020 zo dňa 24.07.2020.

(ďalej len „Stavba“ alebo „Projekt“).

2.2. Počas realizácie stavebných prác (Diela) vznikla potreba zmien, ktoré sú špecifikované v čl. III tohto Dodatku. Predmetné zmeny je podľa zhodného stanoviska Zmluvných strán, možné považovať za zmeny Zmluvy vykonané v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) najmä v súvislosti na Všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 6/2022. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy, ktoré sú zhrnuté v tomto Dodatku:

Článok III. Predmet Dodatku

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení článok I - Zmluvné strany. Znenie čl. I Zmluvy po zmene korešponduje so znením čl. I tohto Dodatku.

3.2. Zmluva sa ďalej mení z dôvodu skokového nepredvídateľného nárastu vybraných stavebných materiálov spôsobených pandémiou COVID – 19 a vojnou na území Ukrajiny, čo preukazuje analýza príčinných súvislostí a skutočností výrazného nárastu cien (výkyvu) vybraných komodít (Príloha č. 3 k materiálu Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 22/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania – závery k definovaniu nepredvídateľných udalostí na trhu so stavebnými materiálmi na základe vypracovanej analýzy „Vývoj cien vybraných komodít a ich dôvody“ zverejnená na stránke Úradu vlády Slovenskej republiky: <https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27481/1> (ďalej aj ako „MP 27/2022“).

- 3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pre plnenia poskytnuté a vyfakturované podľa tejto Zmluvy v zmysle príloh tohto Dodatku sa bude uplatňovať výpočet nárastu cien materiálov podľa MP 27/2022, ktorým sa upravujú ceny stavebných materiálov (ďalej len „Index navýšenia cien“)
- 3.4. MP 27/2022 stanovuje viacero spôsobov stanovenia jednotkových cien vybraných stavebných materiálov za referenčné obdobie, pričom objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na stanovení jednotkových cien jednotlivých vybraných stavebných materiálov (označené ako „m“) za referenčné obdobie aplikáciou čl. 2 bod 6 b.) MP 27/2022:

Jednotkové ceny pre vybrané stavebné materiály („m“) je možné v prípade dostupných relevantných údajov vypočítať alebo stanoviť z projektovej dokumentácie, z predloženej ponuky vo verejnom obstarávaní (rozbor položky alebo kalkulačný vzorec) alebo z dokumentov (napríklad výkaz výmer, dokumentácia na realizáciu stavby vrátane jej zmien a úprav) uvedených v zmluve.

- 3.5. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať navýšenie cien materiálov až po nadobudnutí účinnosti dodatku, ktorým bolo predmetné navýšenie cien upravené.
- 3.6. V súlade s MP 27/2022 sa Zmluvné strany dohodli na úprave výšky Ceny Diela a na zmene článku V. Cena Diela; Platobné podmienky, bodu 5.2. tak, že sa pôvodné znenie bodu 5.2. nahrádza nasledovným znením:

„5.2. Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

- 5.2.1. Cena celého Diela je dohodnutá Zmluvnými stranami ako maximálna a je vo výške **21 361 174,13 EUR bez DPH (slovom: dvadsaťjeden miliónov tristošesťdesiatjedentisíc stosedemdesiatštyri eur 13/100 centov)** (ďalej len „Cena Diela“), tým nie je dotknutý bod 5.4 tohto článku.

- 5.2.2. Cena Diela pozostáva z nasledovných súm:

Cena za Dielo ako výsledok verejného obstarávania:	20 288 900,00 EUR bez DPH
Cena za Dielov súlade s MP27/2022 (dodatok č. 1)	1 072 274,13 EUR bez DPH

- 5.2.3. Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 predstavuje pre jednotlivé obdobia nasledovné hodnoty:

Aktuálne obdobie	Hodnota práca za akt. obd.	Cena úpravy v dôsledku zmien nákladov
I. kvartál 2022	111 422,49 EUR	1 173,42 EUR
II. kvartál 2022	916 775,72 EUR	291 430,95 EUR
III. kvartál 2022	612 079,83 EUR	93 774,07 EUR
IV. kvartál 2022	546 365,15 EUR	82 338,61 EUR
I. kvartál 2023	1 083 267,69 EUR	190 688,46 EUR
II. kvartál 2023	2 970 166,33 EUR	412 868,62 EUR

Všetky sumy sú uvedené v EUR (bez DPH).

- 5.2.4. Ustanoveniami tohto bodu 5.2 nie je dotknutý bod 5.4 tohto článku. Rovnako sú ako maximálne dohodnuté aj ceny jednotlivých výkonov, prác, zariadení a materiálov uvedené v Cenovej špecifikácii. Cena Diela, ako aj ceny jednotlivých výkonov, prác, zariadení a materiálov uvedené v Cenovej špecifikácii, sú stanovené bez dane

z pridanej hodnoty, ktorú Zhotoviteľ vyúčtuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej povinnosti.

Dohodnutá Cena Diela je platná v priebehu realizácie celého Diela. Cena Diela je dohodnutá na základe Zhotoviteľom predloženej cenovej kalkulácie – podrobného rozpočtu, ktorá predstavuje vyplnený Výkaz výmer predložený Objednávateľom v rámci súťažných podkladov a výpočtu úpravy Ceny Diela v súlade s MP 27/2022. Špecifikácia Ceny Diela po jednotlivých položkách tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Výpočet úpravy Ceny Diela v súlade s MP 27/2022 tvorí prílohu č. 2A tejto Zmluvy, ako súčasť Prílohy č. 2 – Špecifikácia Ceny Diela po jednotlivých položkách.

Cenová (kalkulácia) špecifikácia Zhotoviteľa predstavuje vyplnený Výkaz výmer predložený Objednávateľom v rámci súťažných podkladov. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli, že ak by sa v budúcnosti počas realizácie Diela zistil akýkoľvek nesúlad medzi Cenovou špecifikáciou (resp. Výkazom výmer) a Projektovou dokumentáciou, prednosť má Projektová dokumentácia a prípadné položky nezahrnuté v Cenovej špecifikácii, avšak zahrnuté v Projektovej dokumentácii budú riešené ako naviac práce v zmysle článku 6. tejto Zmluvy.“

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je tento Dodatok v zmysle § 5a zákona o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.
- 4.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tohto Dodatku je v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienená jej zverejnením spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisania Dodatku je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“). Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisania Dodatku ako partner verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), má splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu, vyplývajú zo zákona o RPVS.
- 4.5. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti nezmenené tak, ako sú uvedené v Zmluve.
- 4.6. Tento Dodatok sa týka výlučne úpravy Ceny Diela v súlade s MP 27/2022 za práce fakturované Zhotoviteľom v období 02/2022 až 06/2023 v rozsahu podľa tohto Dodatku a nezahŕňa v sebe žiadnu úpravu Ceny vo vzťahu k výhybkám, koľajniciam a s nimi súvisiacimi prácami, ktoré sú Zmluvnými stranami riešené osobitne. Nároky Zhotoviteľa, ktoré nie sú v tomto Dodatku výslovne uvedené, ktoré boli u Objednávateľa uplatnené alebo vzniknú a budú uplatnené v budúcnosti, nie sú týmto Dodatkom nijako dotknuté.
- 4.7. Tento Dodatok bol vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednávateľ prevezme tri (3) rovnopisy Zmluvy a Zhotoviteľ prevezme tri (3) rovnopisy Dodatku.

- 4.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok je vyjadrením ich slobodnej vôle a že bol podpísaný slobodne, vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.9. Prílohu tohto Dodatku a zároveň prílohu č. 2A Zmluvy tvorí pod názvom *Výpočet úpravy Ceny Diela v súlade s MP 27/2022 pre obdobie do 6/2023* zoznam všetkých relevantných podkladov pozostávajúci najmä z dokumentov úpravy ceny, upravených Výkazov výmer, tabuliek výpočtu v zmysle MP 27/2022 a súvisiacej korešpondencie, či iných podkladov.

V Bratislave, dňa 15.08. 2023

V Košiciach, dňa 11.08. 2023

Za Zhotoviteľa

Metrostav Slovakia a.s.

Za Objednávateľa

Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

podpísané

.....

Ing. Robert Pátek, Ph.D.
predseda predstavenstva

podpísané

.....

Ing. Roman Danko
predseda predstavenstva
a poverený generálny riaditeľ

podpísané

.....

Ing. Marcel Rýchly
člen predstavenstva

podpísané

.....

Mgr. Marcel Čop
člen predstavenstva