

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo

číslo zmluvy objednávateľa **1008/2021**

číslo zmluvy zhotoviteľa **21440015**

uzavretej dňa 16.12.2021 v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov firmy: **Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**
 So sídlom: **Bardejovská 6, 043 29 Košice**
 Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka číslo 559/V
 V zastúpení: **Ing. Roman Danko, predseda predstavenstva a poverený generálny riaditeľ**
Mgr. Marcel Čop, člen predstavenstva
 Zástupca na rokovanie vo veciach technických: **Ing. Ondrej Turis, poverený zastupovaním riaditeľa techniky a údržby**
 Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: **Ing. Zuzana Hronecová, vedúca oddelenia investícií**
Ing. Oliver Demeš, projektový manažér
 IČO: **31 701 914**
 DIČ: **2020488206**
 IČ DPH: **SK2020488206**
 Bankové spojenie: **UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia, a.s.**
 IBAN: **SK17 1111 0000 0066 1018 6057**
 BIC: **UNCRSKBX**
 Telefón/Mobil: **[redacted]**
 E-mail: zuzana.hronecova@dpmk.sk, oliver.demes@dpmk.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov firmy: **Metrostav Slovakia a.s.**
 Sídlo: **Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava**
 Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sa, vložka číslo 5753/B
 V zastúpení: **Ing. Peter Emmer, na základe plnej moci**
 Zástupca vo veciach zmluvných: **Ing. Ján Sekerák, oblastný riaditeľ pre Košický a Prešovský kraj**
 Zástupca vo veciach technických: **Ing. Ján Sirka, vedúci projektu**

IČO: 47 144 190
 DIČ: 20 2375 5712
 IČ DPH: SK2023755712
 Bankové spojenie: Československá obchodná banka
 IBAN: SK5975000000000025041183
 BIC: CEKOSKBX
 Telefón: XXXXXXXXXX
 E-mail: jan.sekerak@metrostavsk.sk, jan.sirka@metrostavsk.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.12.2021 Zmluvu v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.08.2023, ktorej predmetom je „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa“ Časť č. 1: Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie, ako výsledok verejného obstarávania zákazky vyhlásenej vo vestníku č. 155/2020 zo dňa 24.07.2020 (ďalej len „Stavba“ alebo „Projekt“ alebo „Dielo“).
- 2.2. Počas realizácie stavebných prác (Dielo) vznikla potreba zmien, ktoré sú špecifikované v čl. III tohto Dodatku. Predmetné zmeny jemožné považovať za zmeny Zmluvy vykonané v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy, ktoré sú zhrnuté v tomto Dodatku.

Článok III. Predmet Dodatku

- 3.1. Počas realizácie stavebných prác (Dielo) nastali skutočnosti, ktoré viedli k potrebe zmien v súlade s ustanoveniami článku VI. Zmluvy tak, ako sú uvedené nižšie v tomto článku III:

Zmena č. 1

ZL č. 001 SO 00-02-21 Depo DPMK, Odstránenie stavieb
 Predmet zmeny: Demolácia hál a budov, poplatky za materiály
 Cenový dopad: + 83 917,35 EUR

Zmena č. 2

ZL č. 002 SO 00-20-03 Depo DPMK, Hala dennej údržby
 SO 00-20-03.1 Stavebné riešenie
 Predmet zmeny: Búranie priečok z tehál pálených, sklobetónu, pórobetónu, vymurovanie priečok z porobetónu a demontáž aj montáž nových zárubní.
 Cenový dopad: + 70 850,54 EUR

Zmena č. 3

ZL č. 004 SO 00-20-02 Depo DPMK, Hala pre umývač
 Predmet zmeny: Stavebné úpravy pre umývač
 Cenový dopad: + 47 394,87 EUR

Zmena č. 4

ZL č. 005 SO 00-09-01.1 Depo DPMK, Areálová dažďová a splašková kanalizácia, 1. etapa
 SO 00-20-02 Depo DPMK, Hala pre umývač
 Predmet zmeny: Sondáž a opravy jestvujúcich rozvodov kanalizácie
 Cenový dopad: + 4 678,57 EUR

Zmena č. 5

ZL č. 006

SO 00-08-01.1 Depo DPMK, Prípojka vody, 1. etapa

SO 00-20-02 Depo DPMK, Hala pre umývač

Predmet zmeny:

Sondáž úniku vody

Cenový dopad:

+ 4 081,99 EUR

Zmena č. 6

ZL č. 007

SO 00-26-01.1 Depo DPMK, Trakčné vedenie, 1. etapa

Predmet zmeny:

Trakčné vedenie a betónový kolektor

Cenový dopad:

+ 16 285,55 EUR

Zmena č. 7

ZL č. 010

SO SO 00-08-02.1 Depo DPMK, Požiarny vodovod, 1. etapa

Predmet zmeny:

Doplnené tvarovky a armatúry požiarny vodovod

Cenový dopad:

+ 37 362,29 EUR

Zmena č. 8

ZL č. 011

SO 00-09-01.1 Depo DPMK, Areálová dažďová a splašková kanalizácia, 1. etapa

Predmet zmeny:

Revízia DRS aktualizácia VV dažďová a splašková kanalizácia

Cenový dopad:

+ 12 973,51 EUR

Zmena č. 9

ZL č. 012

SO 00-09-02.1 Depo DPMK, Areálová priemyselná kanalizácia, 1. etapa

Predmet zmeny:

Úprava trás areálovej dažďovej kanalizácie

Cenový dopad:

+ 7 587,77 EUR

Zmena č. 10

ZL č. 013

SO 00-02-11 Depo DPMK, Demontáž koľajového zvršku

Predmet zmeny:

Demontáž panelov v koľajovom zvršku

Cenový dopad:

+ 20 502,64 EUR

Zmena č. 11

ZL č. 014

SO 00-08-01.1 Depo DPMK, Prípojka vody, 1. etapa

Predmet zmeny:

Úprava trasy prípojok vody PV2, PV3

Cenový dopad:

+ 822,47 EUR

Zmena č. 12

ZL č. 015

SO 00-09-01.1 - Depo DPMK, Areálová dažďová a splašková kanalizácia, 1. etapa

SO 00-09-02.1 - Depo DPMK, Areálová priemyselná kanalizácia, 1. etapa

Predmet zmeny:

Zmena trasovania kanalizácie na stoke HTO

Cenový dopad:

+ 6 642,30 EUR

Zmena č. 13

ZL č. 016

SO 00-04-01.1 Depo DPMK, Koľajový spodok, 1. etapa

Predmet zmeny:

Úprava konštrukčných vrstiev koľajového spodku

Cenový dopad:

+ 38 219,17 EUR

Zmena č. 14

ZL č. 017	SO 00-09-02.1Depo DPMK, Areálová priemyselná kanalizácia, 1. etapa
Predmet zmeny:	Priemyselná kanalizácia z objektu SO 00-20-03 a ORL IV.
Cenový dopad:	+ 14 508,24 EUR
Zmena č. 15	
ZL č. 018	SO 00-20-03 - Depo DPMK, Hala dennej údržby
	SO 00-20-03.1 - Stavebné riešenie
Predmet zmeny:	Projekčné práce statiky Hala dennej údržby
Cenový dopad:	+ 38 794,50 EUR
Zmena č. 16	
ZL č. 019	PS 00-21-01Depo DPMK, Cestná svetelná signalizácia CSS, vjazd a výjazd
Predmet zmeny:	Zámena modulov a radičov z dôvodu ukončenia výroby
Cenový dopad:	+ 50 598,16 EUR
Zmena č. 17	
ZL č. 021	SO 00-07-51Depo DPMK, Káblovod a chráničková trasa
Predmet zmeny:	Prekládka káblu v kolízií s káblovodom
Cenový dopad:	+ 1 557,99 EUR
Zmena č. 18	
ZL č. 023	SO 00-08-02.1Depo DPMK, Požiarny vodovod, 1. etapa
	SO 00-07-51Depo DPMK, Káblovod a chráničková trasa
	SO 00-09-01.1Depo DPMK, Areálová dažďová a splašková kanalizácia, 1. etapa
Predmet zmeny:	Sondovanie prípojok pred objektom garáží
Cenový dopad:	+ 2 910,63 EUR
Zmena č. 19	
ZL č. 024	SO 00-09-01.1 Depo DPMK, Areálová dažďová a splašková kanalizácia, 1. etapa
Predmet zmeny:	Osadenie novej kanalizačnej šachty medzi šachtou Šs6 a Šs7.
Cenový dopad:	+ 1 037,80 EUR
Zmena č. 20	
ZL č. 025	SO 00-08-02.1Depo DPMK, Požiarny vodovod, 1. etapa
Predmet zmeny:	Odstránenie ocelového potrubia pred garážami
Cenový dopad:	+ 1 859,47 EUR
Zmena č. 21	
ZL č. 026	SO 00-20-02 - Depo DPMK, Hala pre umývač
	SO 00-20-02.1 - Stavebné riešenie
Predmet zmeny:	Doplnenie chýbajúceho debnenia základových pásov, výstuže na posilnenie prieťahových kanálov a chýbajúcej výstuže na soklík
Cenový dopad:	+ 17 854,83 EUR
Zmena č. 22	
ZL č. 027	SO 00-04-01.1Depo DPMK, Koľajový spodok, 1. etapa
Predmet zmeny:	Doplnenie materiálu CBGM
Cenový dopad:	+ 174 202,63 EUR
Zmena č. 23	

ZL č. 028	SO 00-20-02Depo DPMK, Hala pre umývač
Predmet zmeny:	Zámena strešných vpustí, doplnená parozábrana a konštrukcia pod VZT
Cenový dopad:	+ 6 252,77 EUR
Zmena č. 24	
ZL č. 029	SO 00-20-02 Depo DPMK, Hala pre umývač
Predmet zmeny:	SO 00-20-02.8Depo DPMK, Hala pre umývač, Odvetranie exist. HŤO
Cenový dopad:	Projekčné práce pre odvetranie HŤO + 3 120,00 EUR
Zmena č. 25	
ZL č. 031	SO 00-20-11Depo DPMK, Nové zastrešenie odstavného koľajiska
Predmet zmeny:	SO 00-26-01.1Depo DPMK, Trakčné vedenie, 1. etapa
Cenový dopad:	Úprava ocelejovej konštrukcie + 8 225,68 EUR
Zmena č. 26	
ZL č. 032	SO 00-20-03 - Depo DPMK, Hala dennej údržby
Predmet zmeny:	SO 00-20-03.1 - Stavebné riešenie
Cenový dopad:	Prečerpané položky z dôvodu prác navyše pri vybúraní väčšieho otvoru pre rozvádzač, podopretie otvoru, doplnenie žľabov do spŕch a domurovanie prestien a stien v miestnostiach sociálneho zariadenia + 7 016,86 EUR
Zmena č. 27	
ZL č. 033	SO 00-20-11Depo DPMK, Nové zastrešenie odstavného koľajiska
Predmet zmeny:	Základová škára a opláštenie SO 20.11
Cenový dopad:	+ 34 962,32 EUR
Zmena č. 28	
ZL č. 035	PS00-21-01 Depo DPMK, Cestná svetelná signalizácia CSS, vjazd a výjazd
Predmet zmeny:	Prípojka NN k CSS
Cenový dopad:	+ 22 750,10 EUR
Zmena č. 29	
ZL č. 036	SO 00-08-02.1Depo DPMK, Požiarny vodovod, 1. etapa
Predmet zmeny:	SO 00-07-51Depo DPMK, Káblovod a chráničková trasa
Cenový dopad:	Prepoj vodovodu na požiarný vodovod pred objektom garáží + 16 166,13 EUR
Zmena č. 30	
ZL č. 039	SO 00-09-01.1Depo DPMK, Areálová dažďová a splašková kanalizácia, 1. etapa
Predmet zmeny:	SO 00-20-11Depo DPMK, Nové zastrešenie odstavného koľajiska
Cenový dopad:	Prípojky dažďových zvodov stoky D1 a D2 + 1 118,20EUR
Zmena č. 31	
ZL č. 040	SO 00-23-31Depo DPMK, Rozvody NN vedení
Predmet zmeny:	Rozvody NN vedení

Cenový dopad: + 5 945,55 EUR

Zmena č. 32

ZL č. 041 SO 00-04-01.1 Depo DPMK, Koľajový spodok, 1. etapa

Predmet zmeny: Koľajový spodok, 1. etapa

Cenový dopad: + 45 253,46 EUR

Zmena č. 33

ZL č. 045 SO 00-08-02.1 Depo DPMK, Požiarny vodovod, 1. etapa

Predmet zmeny: Doplnenie chráničkovej trasy k H15, prípojky na ubytovňu a kalnik-H18

Cenový dopad: + 19 786,98 EUR

Zmena č. 34

ZL č. 047 SO 00-20-02 Depo DPMK, Hala pre umývač

Predmet zmeny: Odvetranie haly ťažkých opráv

Cenový dopad: + 40 236,07 EUR

Zmena č. 35

ZL č. 048 SO 00-04-01.1 Depo DPMK, Koľajový spodok, 1. etapa

Predmet zmeny: Zámena materiálu recyklátu za štrkodrvu

Cenový dopad: + 69 951,53 EUR

Zmena č. 36

ZL č. 053 SO 00-20-02 Depo DPMK, Hala pre umývač

Predmet zmeny: Úprava sedimentačnej šachty

Cenový dopad: + 178,69 EUR

Zmena č. 37

ZL č. 094 SO 00-20-03 Depo DPMK, Hala dennej údržby

Predmet zmeny: Modernizácia výlezu na strechu

Cenový dopad: + 3 548,02 EUR

Zmena č. 38

ZL č. 103 SO 00-20-03 Depo DPMK, Hala dennej údržby

Predmet zmeny: Oceľová konštrukcia pre VZT jednotky

Cenový dopad: + 23 054,79 EUR

Zmena č. 39

ZL č. 107 SO 00-05-01.1 Depo DPMK, Koľajový zvršok, 1. etapa

Predmet zmeny: Zámena stavadlových skriň DT4d na DT4i a DT6 na DT7

Cenový dopad: + 436 483,76 EUR

- 3.2. V súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na úprave výšky Ceny Diela a na zmene článku V. Cena Diela; Platobné podmienky, bodu 5.2. tak, že sa pôvodné znenie bodu 5.2. a jeho podbodov 5.2.1 a 5.2.2 a 5.2.4 mení a v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

„5.2. Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

5.2.1. Cena celého Diela je dohodnutá Zmluvnými stranami ako maximálna a je vo výške
22 759 868,31 EUR bez DPH (slovom: dvadsaťdva miliónov

sedemstopäťdesiatdeväťtisíc osemstošesťdesiatosem eur 31/100 centov) (ďalej len „Cena Diela“), tým nie je dotknutý bod 5.4 tohto článku.

5.2.2. Cena Diela pozostáva z nasledovných súm:

Cena za Dielo ako výsledok verejného obstarávania:	20 288 900,00 EUR bez DPH
Cena za Dielov súlade s MP27/2022 (dodatok č. 1)	1 072 274,13 EUR bez DPH
Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 39 (dodatok č. 3)	1 398 694,18 EUR bez DPH

5.2.4. Ustanoveniami tohto bodu 5.2 nie je dotknutý bod 5.4 tohto článku. Rovnako sú ako maximálne dohodnuté aj ceny jednotlivých výkonov, prác, zariadení a materiálov uvedené v Cenovej špecifikácii. Cena Diela, ako aj ceny jednotlivých výkonov, prác, zariadení a materiálov uvedené v Cenovej špecifikácii, sú stanovené bez dane z pridanej hodnoty, ktorú Zhotoviteľ vyúčtuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej povinnosti.

Dohodnutá Cena Diela je platná v priebehu realizácie celého Diela. Cenu Diela predstavuje (i) predložená cenová kalkulácia, ktorá je dohodnutá na základe Zhotoviteľom predloženej cenovej kalkulácie – podrobného rozpočtu, ktorý predstavuje vyplnený Výkaz výmer predložený Objednávateľom v rámci súťažných podkladov, (ii) výpočet úpravy Ceny Diela v súlade s MP 27/2022 a (iii) výpočet ceny naviac prác v dôsledku odsúhlasených zmenových listov. Špecifikácia Ceny Diela po jednotlivých položkách tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Výpočet úpravy Ceny Diela v súlade s MP 27/2022 tvorí prílohu č. 7 tejto Zmluvy a výpočet ceny naviac prác podľa odsúhlasených zmenových listov tvorí Prílohu č. 8 tejto Zmluvy.

Cenová (kalkulácia) špecifikácia Zhotoviteľa predstavuje vyplnený Výkaz výmer predložený Objednávateľom v rámci súťažných podkladov. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli, že ak by sa v budúcnosti počas realizácie Diela zistil akýkoľvek nesúlad medzi Cenovou špecifikáciou (resp. Výkazom výmer) a Projektovou dokumentáciou, prednosť má Projektová dokumentácia a prípadné položky nezahrnuté v Cenovej špecifikácii, avšak zahrnuté v Projektovej dokumentácii budú riešené ako naviac práce v zmysle článku 6. tejto Zmluvy.“

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je tento Dodatok v zmysle § 5a zákona o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.
- 4.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tohto Dodatku je v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienená jej zverejnením spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisania Dodatku je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“). Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisania Dodatku ako partner verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona

o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), má splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu, vyplývajú zo zákona o RPVS.

- 4.5. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti nezmenené tak, ako sú uvedené v Zmluve.
- 4.6. Tento Dodatok sa týka výlučne úpravy Ceny Diela v súlade s v tomto Dodatku uvedenými zmenami v rozsahu podľa tohto Dodatku a nezahŕňa v sebe žiadnu inú úpravu Ceny a/alebo Termínu realizácie stavby. Nároky Zhotoviteľa, ktoré nie sú v tomto Dodatku výslovne uvedené, ktoré boli u Objednávateľa uplatnené alebo vzniknú a budú uplatnené v budúcnosti, nie sú týmto Dodatkom nijako dotknuté.
- 4.7. Tento Dodatok bol vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednávateľ prevezme tri (3) rovnopisy Zmluvy a Zhotoviteľ prevezme tri (3) rovnopisy Dodatku.
- 4.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok je vyjadrením ich slobodnej vôle a že bol podpísaný slobodne, vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.9. Prílohu tohto Dodatku a jeho neoddeliteľnou súčasťou sú podklady k zmenám č. 1 až č. 39 vrátane odsúhlasených zmenových listov a k nim prislúchajúcim podkladom, najmä zmenovým výkazom výmer.

Zmenové listy č. 1, 2, 4-7, 10-19, 21, 23-29, 31-33, 35, 36, 39, 40, 41, 45, 47, 48, 53, 94, 103 a 107 a k nim prislúchajúce Zmenové výkazy výmer, sa zároveň stávajú súčasťou novej prílohy č. 8 Zmluvy pod názvom *Výpočet úpravy Ceny Diela v súlade s odsúhlasenými zmenovými listami*.

- 4.10. Pôvodná príloha č. 2A s názvom *Výpočet úpravy Ceny Diela v súlade s MP 27/2022 pre obdobie do 6/2023* sa stáva samostatnou prílohou č. 8 Zmluvy a jej názov sa mení na *Výpočet úpravy Ceny Diela v súlade s MP 27/2022*.

Prílohy Dodatku: Podklady k zmenám č. 1 až č. 39

V Bratislave, dňa 12. 10. 2023

V Košiciach, dňa 13. 10. 2023

Za Zhotoviteľa

Metrostav Slovakia a.s.



Ing. Peter Emmer
na základe plnej moci



Za Objednávateľa

Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť



Ing. Roman Danko
predseda predstavenstva
a poverený generálny riaditeľ



Mgr. Marcel Čop
člen predstavenstva

