

DODATOK č. 5**k zmluve o dielo**číslo zmluvy objednávateľa **1008/2021**číslo zmluvy zhotoviteľa **21440015**

uzavretej dňa 16.12.2021 v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z.

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany**Objednávateľ:**

Názov firmy: **Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**
So sídlom: Bardejovská 6, 043 29 Košice
Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka číslo 559/V
V zastúpení: Ing. Roman Danko, predseda predstavenstva a poverený generálny riaditeľ
Mgr. Marcel Čop, člen predstavenstva
Zástupca na rokovanie vo veciach technických :
Ing. Ondrej Turis, poverený zastupovaním riaditeľa techniky a údržby
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:
Ing. Zuzana Hronecová, vedúca oddelenia investícií
Ing. Oliver Demeš, projektový manažér
IČO: 31 701 914
DIČ: 20 2048 8206
IČ DPH: SK20 2048 8206
Bankové spojenie: UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK17 1111 0000 0066 1018 6057
BIC: UNCRSKBX
Telefón/Mobil: +
E-mail: zuzana.hronecova@dpmk.sk, oliver.demes@dpmk.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov firmy : Metrostav Slovakia a.s.
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sa, vložka číslo 5753/B
V zastúpení : Ing. Robert Pátek, Ph.D., predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Vašut, člen predstavenstva
Zástupca vo veciach zmluvných:
Ing. Ján Sekerák, oblastný riaditeľ pre Košický a Prešovský kraj

Zástupca vo veciach technických:

Ing. Ján Sirka, vedúci projektu
IČO: 47 144 190
DIČ: 20 2375 5712
IČ DPH: SK20 2375 5712
Bankové spojenie: Československá obchodná banka
IBAN: SK59 7500 0000 0000 2504 1183
BIC: CEKOSKBX
Telefón: -
E-mail: jan.sekerak@metrostavsk.sk, jan.sirka@metrostavsk.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.12.2021 Zmluvu v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.08.2023, dodatku č. 2 zo dňa 25.09.2023, dodatku č. 3 zo dňa 13.10.2023 a dodatku č. 4 z 11/2023, ktorej predmetom je „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa“ Časť č. 1: Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie, ako výsledok verejného obstarávania zákazky vyhlásenej vo vestníku č. 155/2020 zo dňa 24.07.2020 (ďalej len „Stavba“ alebo „Projekt“ alebo „Dielo“).
- 2.2. Počas realizácie stavebných prác (Diel) došlo k vzniku objektívnych skutočností, ktoré viedli k dočasnej nemožnosti realizácie prác a k ich spomaleniu, prípadne k potrebe úpravy projektovej dokumentácie, čo malo za následok dopad na Termín zhotovenia Diela, a teda potrebu predĺženia Zmluvou predpokladaného Termín zhotovenia Diela, pričom je možné ich považovať za Zmeny vykonané v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Zb. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany v súlade s ustanoveniami Zmluvy dohodli na úprave znenia Zmluvy v súlade s ustanoveniami článku 4.6 Zmluvy tak, ako vyplýva z tohto Dodatku.

Článok III. Predmet Dodatku

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli na úprave článku IV. Prevzatie Staveniska; Termín realizácie Diela v odseku 4.4. tak, že sa nasledujúci text
- „4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo a Dielo odovzdať Objednávateľovi bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu Diela v lehote najneskôr dvadsaťdva (22) mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia Staveniska Zhotoviteľovi (ďalej len „Termín zhotovenia Diela“).“
- ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
- „4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo a Dielo odovzdať Objednávateľovi bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu Diela v lehote najneskôr tridsaťtri (33) mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia Staveniska Zhotoviteľovi alebo odo dňa účinnosti Zmluvy podľa toho čo nastane neskôr (ďalej len „Termín zhotovenia Diela“).“
- 3.2. Zmluvné strany sa tiež dohodli na zmene Prílohy č. 4 : Harmonogram realizácie Diela, ktorá sa ruší a nahrádza ju nová príloha s názvom Príloha č. 4: Harmonogram realizácie Diela z 10/2023, ktorá je prílohou tohto Dodatku a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Prílohami tohto

Dodatku, zdôvodňujúcimi posun Termínu zhotovenia Diela, sú tiež list Zhotoviteľa č. DEPOKE/MSK/094 zo dňa 08.09.2023 a Časová os so zdôvodnením.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je tento Dodatok v zmysle § 5a zákona o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.
- 4.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tohto Dodatku je v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienená jej zverejnením spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisania Dodatku je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“). Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisania Dodatku ako partner verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), má splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu, vyplývajú zo zákona o RPVS.
- 4.5. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti nezmenené tak, ako sú uvedené v Zmluve.
- 4.6. Tento Dodatok sa týka výlučne úpravy Termínu zhotovenia Diela v súlade s v tomto Dodatku uvedenými zmenami v rozsahu podľa tohto Dodatku a nezahŕňa v sebe žiadnu inú úpravu Ceny. Nároky Zhotoviteľa, ktoré nie sú v tomto Dodatku výslovne uvedené, ktoré boli u Objednávateľa uplatnené alebo vzniknú a budú uplatnené v budúcnosti, nie sú týmto Dodatkom nijako dotknuté.
- 4.7. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú upravené v pravidlách ochrany osobných údajov, aktuálna verzia je zverejnená na webovom sídle objednávateľa v sekcii Ochrana osobných údajov.
- 4.8. Tento Dodatok bol vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednávateľ prevezme tri (3) rovnopisy Zmluvy a Zhotoviteľ prevezme dva (2) rovnopisy Dodatku.
- 4.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok je vyjadrením ich slobodnej vôle a že bol podpísaný slobodne, vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.10. Prílohu tohto Dodatku a jeho neoddeliteľnou súčasťou je aktualizovaný harmonogram, ktorý nahrádza pôvodný zmluvný harmonogram.

Prílohy Dodatku: Harmonogram realizácie Diela z 10/2023

Časová os so zdôvodnením

List Zhotoviteľa č. DEPOKE/MSK/094 zo dňa 08.09.2023, Odôvodnenie aktualizácie Harmonogramu a Termínu

NASLEDUJE PODPISOVÁ STRANA

PODPISOVÁ STRANA

V Bratislave, dňa 27. 11. 2023

V Košiciach, dňa 29. 11. 2023

Za Zhotoviteľa

Metrostav Slovakia a.s.

Ing. Robert Pátek, Ph.D.
predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Vašut
člen predstavenstva

Za Objednávateľa

Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

Ing. Roman Danko
predseda predstavenstva
a poverený generálny riaditeľ

Mgr. Marcel Čop
člen predstavenstva