

DODATOK č. 12**k zmluve o dielo**číslo zmluvy objednávateľa **1008/2021**číslo zmluvy zhotoviteľa **21440015**

uzavretej dňa 16.12.2021 v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany**Objednávateľ:**

Názov firmy: **Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**
So sídlom: Bardejovská 6, 043 29 Košice
Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka číslo 559/V
V zastúpení : Ing. Roman Danko, predseda predstavenstva a poverený generálny riaditeľ
Mgr. Marcel Čop, člen predstavenstva
Zástupca na rokovanie vo veciach technických :
Ing. Ondrej Turis, povereným zastupovaním riaditeľa techniky a údržby
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:
Ing. Zuzana Hronecová, vedúca oddelenia investícií
Ing. Oliver Demeš, projektový manažér
IČO: 31 701 914
DIČ: 20 2048 8206
IČ DPH: SK20 2048 8206
Bankové spojenie: UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK17 1111 0000 0066 1018 6057
BIC: UNCRSKBX
Telefón/Mobil: +421 905 419 669
E-mail: zuzana.hronecova@dpmk.sk, oliver.demes@dpmk.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov firmy : Metrostav Slovakia a.s.
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sa, vložka číslo 5753/B
V zastúpení : Ing. Robert Pátek, Ph.D., predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Vašut, člen predstavenstva
Zástupca vo veciach zmluvných:
Ing. Ján Sekerák, oblasť riaditeľ pre Košický a Prešovský kraj

Zástupca vo veciach technických:

Ing. Ján Sirka, vedúci projektu
 IČO: 47 144 190
 DIČ: 20 2375 5712
 IČ DPH: SK20 2375 5712
 Bankové spojenie: Československá obchodná banka
 IBAN: SK59 7500 0000 0000 2504 1183
 BIC: CEKOSKBX
 Telefón: +421 915 737 237
 E-mail: jan.sekerak@metrostavsk.sk, jan.sirka@metrostavsk.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.12.2021 Zmluvu v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.08.2023, dodatku č. 2 zo dňa 25.09.2023, dodatku č. 3 zo dňa 13.10.2023, dodatku č. 4 z 30.11.2023 a dodatku č. 5 zo dňa 30.11.2023, dodatku č. 6 zo dňa 23.01.2024, dodatku č. 7 zo dňa 23.04.2024, dodatku č. 8 z 30.05.2024, dodatku č. 9 z 03.06.2024, dodatku č. 10 zo dňa 19.06.2024 a dodatku č. 11 zo dňa 1.10.2024, ktorej predmetom je „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa“ Časť č. 1: Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie, ako výsledok verejného obstarávania zákazky vyhlásenej vo vestníku č. 155/2020 zo dňa 24.07.2020 (ďalej len „Stavba“ alebo „Projekt“ alebo „Dielo“).
- 2.2. Počas realizácie Stavby podľa Zmluvy došlo k okolnostiam vyššej moci, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, a to k vojnovému konfliktu na Ukrajine a z neho vyplývajúceho skokového nárastu cien stavebných materiálov, prípadne ich úplnej nedostupnosti a následne k inflácii, ktorá dosahovala takú výšku, že jej prenesenie na Zhotoviteľa nie je možné spravodlivo požadovať, to všetko tak, ako to predpokladá § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o VO. Zhotoviteľ okolnosti vyššej moci riadne odôvodnil a preukázal, ako vyplýva aj z Prílohy č. 1 k tomuto Dodatku. Spôsob výpočtu navýšenia zmluvnej ceny, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku považujú Zmluvné strany za správny, pravdivý a odôvodnený a s ním súhlasia.
- 2.3. Zmenou podľa tohto Dodatku č. 12 nedochádza k zmene charakteru pôvodnej Zmluvy o dielo, keďže táto zmena len reaguje na okolnosti vyššej moci, ktoré Objednávateľ ani Zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy, ktoré sú zhrnuté v tomto Dodatku.

Článok III. Predmet Dodatku

- 3.1. Predmetom tohto dodatku je úprava výšky Ceny Diela a zmena článku V. Cena Diela; Platobné podmienky, bodu 5.2. tak, že pôvodné znenie bodu 5.2. a jeho podbodov 5.2.1 a 5.2.2 a 5.2.4 sa mení a v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

„5.2. Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

5.2.1. Cena celého Diela je dohodnutá Zmluvnými stranami ako maximálna a je vo výške

34 193 688,15 EUR bez DPH

(slovom: tridsaťštyri miliónov stodevät'desiattri tisíc šesťstoosemdesiatosem eur 15/100 centov) (ďalej len „Cena Diela“), tým nie je dotknutý bod 5.4 tohto článku.

5.2.2.	Cena Diela pozostáva z nasledovných súm: Cena za Dielo ako výsledok verejného obstarávania (Zmluvná cena):	20 288 900,00 EUR bez DPH
	Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 1)	1 072 274,13 EUR bez DPH
	Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 39 (dodatok č. 3)	1 398 694,18 EUR bez DPH
	Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 29 (dodatok č. 4)	1 923 913,47 EUR bez DPH
	Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 6)	414 208,64 EUR bez DPH
	Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 7)	613 211,65 EUR bez DPH
	Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 20 (dodatok č. 8)	631 076,34 EUR bez DPH
	Cena za Dielo – zmena č. 1 (dodatok č. 9)	1 704 431,66 EUR bez DPH
	Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 10)	275 379,50 EUR bez DPH
	Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 11)	363 658,39 EUR bez DPH
	Cena za Dielo – vyššia moc (dodatok č. 12)	5 507 940,19 EUR bez DPH

5.2.4. Ustanoveniami tohto bodu 5.2 nie je dotknutý bod 5.4 tohto článku. Rovnako sú ako maximálne dohodnuté aj ceny jednotlivých výkonov, prác, zariadení a materiálov uvedené v Cenovej špecifikácii. Cena Diela, ako aj ceny jednotlivých výkonov, prác, zariadení a materiálov uvedené v Cenovej špecifikácii, sú stanovené bez dane z pridanej hodnoty, ktorú Zhotoviteľ vyúčtuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej povinnosti.

Dohodnutá Cena Diela je platná v priebehu realizácie celého Diela. Cenu Diela predstavuje (i) predložená cenová kalkulácia, ktorá je dohodnutá na základe Zhotoviteľom predloženej cenovej kalkulácie – podrobného rozpočtu, ktorý predstavuje vyplnený Výkaz výmer predložený Objednávateľom v rámci súťažných podkladov, (ii) výpočet úpravy Ceny Diela v súlade s MP 27/2022 a (iii) výpočet ceny navyše prác v dôsledku odsúhlasených zmenových listov. Špecifikácia Ceny Diela po jednotlivých položkách tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Výpočet úpravy Ceny Diela v súlade s MP 27/2022 tvorí prílohu č. 7 tejto Zmluvy a výpočet ceny navyše prác podľa odsúhlasených zmenových listov tvorí Prílohu č. 8 tejto Zmluvy. Výpočet úpravy Ceny Diela z dôvodu vyššej moci tvorí Prílohu č. 9 tejto Zmluvy.

Cenová (kalkulácia) špecifikácia Zhotoviteľa predstavuje vyplnený Výkaz výmer predložený Objednávateľom v rámci súťažných podkladov. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli, že ak by sa v budúcnosti počas realizácie Diela zistil akýkoľvek nesúlad medzi Cenovou špecifikáciou (resp. Výkazom výmer) a Projektovou dokumentáciou, prednosť má Projektová dokumentácia a prípadné položky nezahrnuté v Cenovej špecifikácii, avšak zahrnuté v Projektovej dokumentácii budú riešené ako navyše práce v zmysle článku 6. tejto Zmluvy.“

Článok IV. Záverečné ustanovenia

4.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je

tento Dodatok v zmysle § 5a zákona o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.

- 4.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tohto Dodatku je v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienená jej zverejnením spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisania Dodatku je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“). Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisania Dodatku ako partner verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), má splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu, vyplývajú zo zákona o RPVS.
- 4.5. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti nezmenené tak, ako sú uvedené v Zmluve.
- 4.6. Tento Dodatok sa týka výlučne úpravy Ceny Diela v súlade s v tomto Dodatku uvedenými skutočnosťami a nezahŕňa v sebe žiadnu inú úpravu Ceny a/alebo Termínu realizácie stavby. Nároky Zhotoviteľa, ktoré nie sú v tomto Dodatku výslovne uvedené, ktoré boli u Objednávateľa uplatnené alebo vzniknú a budú uplatnené v budúcnosti, nie sú týmto Dodatkom nijako dotknuté.
- 4.7. Tento Dodatok bol vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednávateľ prevezme tri (3) rovnopisy Zmluvy a Zhotoviteľ prevezme tri (3) rovnopisy Dodatku.
- 4.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok je vyjadrením ich slobodnej vôle a že bol podpísaný slobodne, vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.9. Prílohou tohto Dodatku a zároveň Prílohou č. 9 Zmluvy je Výpočet zvýšenia Ceny z dôvodu vyššej moci.

V Bratislave, dňa 29.10.2024

V Košiciach, dňa 30.10.2024

Za Zhotoviteľa

Metrostav Slovakia a.s.

Za Objednávateľa

Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

.....
Ing. Robert Pátek, PhD.
predseda predstavenstva

.....
Ing. Roman Danko
predseda predstavenstva
a poverený generálny riaditeľ

.....
Ing. Tomáš Vašut
člen predstavenstva

.....
Mgr. Marcel Čop
člen predstavenstva