

DODATOK č. 16**k zmluve o dielo**číslo zmluvy objednávateľa **1008/2021**číslo zmluvy zhotoviteľa **21440015**

uzavretej dňa 16.12.2021 v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany**Objednávateľ:**

Názov firmy: **Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**
So sídlom: Bardejovská 6, 043 29 Košice
Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka číslo 559/V
V zastúpení : Ing. Roman Danko, predseda predstavenstva a poverený generálny riaditeľ
Mgr. Marcel Čop, člen predstavenstva
Zástupca na rokovanie vo veciach technických :
, poverený zastupovaním riaditeľa techniky a údržby
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:
, vedúca oddelenia investícií
, projektový manažér
IČO: 31 701 914
DIČ: 2020488206
IČ DPH: SK2020488206
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK17 1111 0000 0066 1018 6057
BIC: UNCRSKBX
Telefón/Mobil:
E-mail:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov firmy : Metrostav Slovakia a.s.
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sa, vložka číslo 5753/B
V zastúpení : Ing. Robert Pátek, PhD., predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Vašut, člen predstavenstva

Zástupca vo veciach zmluvných:

, oblasťný riaditeľ pre Košický a Prešovský kraj

Zástupca vo veciach technických:

, vedúci projektu

IČO: 47 144 190

DIČ: 20 2375 5712

IČ DPH: SK2023755712

Bankové spojenie: Československá obchodná banka

IBAN: SK5975000000000025041183

BIC: CEKOSKBX

Telefón:

E-mail:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.12.2021 Zmluvu v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.08.2023, dodatku č. 2 zo dňa 25.09.2023, dodatku č. 3 zo dňa 13.10.2023, dodatku č. 4 zo dňa 30.11.2023, dodatku č. 5 zo dňa 30.11.2023, dodatku č. 6 zo dňa 23.01.2024, dodatku č. 7 zo dňa 23.04.2024, dodatku č. 8 zo dňa 30.05.2024, dodatku č. 9 zo dňa 03.06.2024, dodatku č. 10 zo dňa 19.06.2024, dodatku č. 11 zo dňa 02.10.2024, dodatku č. 12 zo dňa 30.10.2024, dodatku č. 13 zo dňa 04.12.2024, dodatku č. 14 zo dňa 04.12.2024 a dodatku č. 15 z 02/2025, ktorej predmetom je „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa“ Časť č. 1: Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie, ako výsledok verejného obstarávania zákazky vyhlásenej vo vestníku č. 155/2020 zo dňa 24.07.2020 (ďalej len „Stavba“ alebo „Projekt“ alebo „Dielo“).
- 2.2. Počas realizácie stavebných prác (Dielo) vznikla potreba zmien, ktoré sú špecifikované v čl. III tohto Dodatku. Predmetné zmeny je možné považovať za zmeny Zmluvy vykonané v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy, ktoré sú zhrnuté v tomto Dodatku.

Článok III. Predmet Dodatku

- 3.1. Počas realizácie stavebných prác (Dielo) nastali skutočnosti, ktoré viedli k potrebe zmien v súlade s ustanoveniami článku VI. Zmluvy tak, ako sú uvedené nižšie v tomto článku III:

Zmena č. 1

ZL č. 082	SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa
	SO 00-07-31.2.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - koľaje, 1. etapa
Predmet zmeny:	odstránenie krytiel a úprava dlažby
Cenový dopad:	19 975,76 EUR

Zmena č. 2

ZL č. 085

SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa
SO 00-07-31.1.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - komunikácie, 1. etapa
Predmet zmeny: realizácia schodov do budovy A z dvora
Cenový dopad: 990,98 EUR

Zmena č. 3

ZL č. 087

SO 00-20-03 - Depo DPMK, Hala dennej údržby
SO 00-20-03.1 - Stavebné riešenie
Predmet zmeny: realizácia odkvapového chodníka okolo objektu HDU
Cenový dopad: 4 125,64 EUR

Zmena č. 4

ZL č. 091

SO 00-20-12 - Depo DPMK, Rekonštrukcia zastrešenia odstavného koľajiska
SO 00-20-12.2 - Elektroinštalácia
Predmet zmeny: realizácia základu pod rozvádzač, sanácia stĺpu, dilatácia medzi prievlakmi
Cenový dopad: 2 621,91 EUR

Zmena č. 5

ZL č. 095

SO 00-09-02.1 - Depo DPMK, Areálová priemyselná kanalizácia, 1. etapa
Predmet zmeny: dopojenie líniových odvodňovačov do kanalizácie
Cenový dopad: 1 038,66 EUR

Zmena č. 6

ZL č. 098

SO 00-04-01.1 - Depo DPMK, Koľajový spodok, 1. etapa
Predmet zmeny: doplnenie šácht na trase
Cenový dopad: 9 217,45 EUR

Zmena č. 7

ZL č. 100

SO 00-20-03 - Depo DPMK, Hala dennej údržby
SO 00-20-03.1 - Stavebné riešenie
Predmet zmeny: rekonštrukcia prehliadkových kanálov v HDU
Cenový dopad: 831 704,44 EUR

Zmena č. 8

ZL č. 115

SO 00-07-41.1 - Depo DPMK, Úprava oplotení, 1. etapa
Predmet zmeny: realizácia oplotení, svahovania a osadenia vegetačných tvární
Cenový dopad: 2 040,21 EUR

Zmena č. 9

ZL č. 129

PS 00-25-06.1 - Depo DPMK, Rozvody stlačeného vzduchu, 1. etapa
Predmet zmeny: doplnenie odvodňovačov do trasy rozvodu vzduchu
Cenový dopad: 23,92 EUR

Zmena č. 10

ZL č. 161

SO 00-05-01.1 - Depo DPMK, Koľajový zvršok, 1. etapa
Predmet zmeny: realizácia odvodnenia výhybiek
Cenový dopad: 8 128,94 EUR

Zmena č. 11

ZL č. 167

SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa
SO 00-07-31.1.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - komunikácie, 1. etapa

Predmet zmeny: doplnenie cestných obrubníkov

Cenový dopad: 2 282,70 EUR

Zmena č. 12

ZL č. 170

SO 00-05-01.1 - Depo DPMK, Koľajový zvršok. 1. etapa

Predmet zmeny: doplnenie koľajového zvršku

Cenový dopad: - 249,12 EUR

Zmena č. 13

ZL č. 171

SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa
SO 00-07-31.1.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - komunikácie, 1. etapa

Predmet zmeny: realizácia chodníka medzi objektami SO 00-20-11 a SO 00-20-12

Cenový dopad: -32,22 EUR

- 3.2. V súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na úprave výšky Ceny Diela a na zmene článku V. Cena Diela; Platobné podmienky, bodu 5.2. tak, že sa pôvodné znenie podbodov 5.2.1 a 5.2.2 mení a v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

„5.2. Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

5.2.1. Cena celého Diela je dohodnutá Zmluvnými stranami ako maximálna a je vo výške

35 694 242,49 EUR bez DPH

(slovom: tridsaťpäť miliónov šesťstodeväťdesiatštyri tisíc dvestoštyridsaťdva eur 49/100 centov) (ďalej len „Cena Diela“), tým nie je dotknutý bod 5.4 tohto článku.

5.2.2. Cena Diela pozostáva z nasledovných súm:

Cena za Dielo ako výsledok verejného obstarávania
(Zmluvná cena):

20 288 900,00 EUR bez DPH

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 1)

1 072 274,13 EUR bez DPH

Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 39 (dodatok č. 3)

1 398 694,18 EUR bez DPH

Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 29 (dodatok č. 4)

1 923 913,47 EUR bez DPH

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 6)

414 208,64 EUR bez DPH

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 7)

613 211,65 EUR bez DPH

Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 20 (dodatok č. 8)

631 076,34 EUR bez DPH

Cena za Dielo – zmena č. 1 (dodatok č. 9)

1 704 431,66 EUR bez DPH

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 10)

275 379,50 EUR bez DPH

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 11)	363 658,39 EUR bez DPH
Cena za Dielo – vyššia moc (dodatok č. 12)	5 507 940,19 EUR bez DPH
Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 19 (dodatok č. 13)	288 780,55 EUR bez DPH
Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 14)	122 160,34 EUR bez DPH
Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 15)	207 744,18 EUR bez DPH
Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 13 (dodatok č. 16)	881 869,27 EUR bez DPH*

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je tento Dodatok v zmysle § 5a zákona o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.
- 4.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tohto Dodatku je v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienená jej zverejnením spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisania Dodatku je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“). Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisania Dodatku ako partner verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), má splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu, vyplývajú zo zákona o RPVS.
- 4.5. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti nezmenené tak, ako sú uvedené v Zmluve.
- 4.6. Tento Dodatok sa týka výlučne úpravy Ceny Diela v súlade s v tomto Dodatku uvedenými zmenami a nezahŕňa v sebe úpravu Termínu realizácie Stavby. Zmluvné strany konštatujú, že otázka nákladov spojených s predĺžením Termínu realizácie Stavby a iných nákladov, ktoré si Zhotoviteľ uplatnil u Objednávateľa, zostáva medzi Zmluvnými stranami naďalej sporná. Zhotoviteľ má za to, že nárok na uplatnené náklady má a Objednávateľ je názoru, že nárok Zhotoviteľa na uplatnené náklady daný nie je. Zhotoviteľ sa podpisom tohto Dodatku svojho práva na uplatnenie týchto nákladov voči Objednávateľovi nevzdáva.
- 4.7. Tento Dodatok bol vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednávateľ prevezme tri (3) rovnopisy Zmluvy a Zhotoviteľ prevezme dva (2) rovnopisy Dodatku.
- 4.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok je vyjadrením ich slobodnej vôle a že bol podpísaný slobodne, vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.9. Prílohu tohto Dodatku a jeho neoddeliteľnou súčasťou sú podklady k zmenám č. 1 až č. 13, definovaným v čl. III tohto Dodatku, vrátane odsúhlasených zmenových listov a k nim prislúchajúcim podkladom, najmä zmenovým výkazom výmer.

Zmenové listy č. 82, 85, 87, 91, 95, 98, 100, 115, 129, 161, 167, 170, 171 a k nim prislúchajúce Zmenové výkazy výmer, sa zároveň stávajú súčasťou prílohy č. 8 Zmluvy pod názvom *Výpočet úpravy Ceny Diela v súlade s odsúhlasenými zmenovými listami*.

Prílohy Dodatku: Podklady k zmenám č. 1 až č. 13

V Bratislave, dňa 17.03.2025

Za Zhotoviteľa

Metrostav Slovakia a.s.

V Košiciach, dňa 04.04.2025

Za Objednávateľa

Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

podpísané

.....

Ing. Robert Pátek, PhD.
predseda predstavenstva

podpísané

.....

Ing. Roman Danko
predseda predstavenstva
a poverený generálny riaditeľ

podpísané

.....

Ing. Tomáš Vašut
člen predstavenstva

podpísané

.....

Mgr. Marcel Čop
člen predstavenstva