

**DODATOK č. 17****k zmluve o dielo**číslo zmluvy objednávateľa **1008/2021**číslo zmluvy zhotoviteľa **21440015**

uzavretej dňa 16.12.2021 v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z.  
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

**Článok I. Zmluvné strany****Objednávateľ:**

Názov firmy: **Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**  
So sídlom: Bardejovská 6, 043 29 Košice  
Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka číslo 559/V  
V zastúpení : Ing. Roman Danko, predseda predstavenstva a poverený generálny riaditeľ  
Mgr. Marcel Čop, člen predstavenstva  
Zástupca na rokovanie vo veciach technických :  
, poverený zastupovaním riaditeľa techniky a údržby  
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:  
, vedúca oddelenia investícií  
, projektový manažér  
IČO: 31 701 914  
DIČ: 20 2048 8206  
IČ DPH: SK20 2048 8206  
Bankové spojenie: UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia, a.s.  
IBAN: SK17 1111 0000 0066 1018 6057  
BIC: UNCRSKBX  
Telefón/Mobil:  
E-mail:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Názov firmy : Metrostav Slovakia a.s.  
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava  
Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sa, vložka číslo 5753/B  
V zastúpení : Ing. Robert Pátek, Ph.D., predseda predstavenstva  
Ing. Tomáš Vašut, člen predstavenstva  
Zástupca vo veciach zmluvných:  
, oblasťný riaditeľ pre Košický a Prešovský kraj

Zástupca vo veciach technických:

, vedúci projektu

IČO: 47 144 190  
 DIČ: 20 2375 5712  
 IČ DPH: SK20 2375 5712  
 Bankové spojenie: Československá obchodná banka  
 IBAN: SK59 7500 0000 0000 2504 1183  
 BIC: CEKOSKBX  
 Telefón:  
 E-mail:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

## **Článok II. Úvodné ustanovenia**

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.12.2021 Zmluvu v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.08.2023, dodatku č. 2 zo dňa 25.09.2023, dodatku č. 3 zo dňa 13.10.2023, dodatku č. 4 zo dňa 30.11.2023, dodatku č. 5 zo dňa 30.11.2023, dodatku č. 6 zo dňa 23.01.2024, dodatku č. 7 zo dňa 23.04.2024, dodatku č. 8 zo dňa 30.05.2024, dodatku č. 9 zo dňa 03.06.2024, dodatku č. 10 zo dňa 19.06.2024, dodatku č. 11 zo dňa 02.10.2024, dodatku č. 12 zo dňa 30.10.2024, dodatku č. 13 zo dňa 04.12.2024, dodatku č. 14 zo dňa 04.12.2024 a dodatku č. 15 z 02/2025 a dodatku č. 16 z 02/2025, ktorej predmetom je „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa“ Časť č. 1: Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie, ako výsledok verejného obstarávania zákazky vyhlásenej vo vestníku č. 155/2020 zo dňa 24.07.2020 (ďalej len „Stavba“ alebo „Projekt“ alebo „Dielo“).
- 2.2. Počas realizácie stavebných prác (Dielo) došlo k vzniku objektívnych skutočností, ktoré viedli k dočasnej nemožnosti realizácie prác a k ich spomaleniu, prípadne k potrebe úpravy projektovej dokumentácie, čo malo za následok dopad na Termín realizácie Diela, a teda potrebu predĺženia Zmluvou predpokladaného Termínu realizácie Diela. Niektoré z týchto skutočností sú vymedzené v zmenovom liste č. 100.

Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany v súlade s ustanoveniami Zmluvy dohodli na úprave znenia Zmluvy v súlade s ustanovením článku 4.6 Zmluvy tak, ako vyplýva z tohto Dodatku.

## **Článok III. Predmet Dodatku**

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli na úprave článku IV. Prevzatie Staveniska; Termín realizácie Diela v odseku 4.4. tak, že sa nasledujúci text

„4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo a Dielo odovzdať Objednávateľovi bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu Diela v lehote najneskôr tridsaťtri (33) mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia Staveniska Zhotoviteľovi alebo odo dňa účinnosti Zmluvy podľa toho čo nastane neskôr (ďalej len „Termín zhotovenia Diela“).“

ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo a Dielo odovzdať Objednávateľovi bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu Diela v lehote najneskôr štyridsaťtri (43) mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia Staveniska Zhotoviteľovi alebo odo dňa účinnosti Zmluvy podľa toho čo nastane neskôr (ďalej len „Termín zhotovenia Diela“).“

- 3.2. Zmluvné strany sa tiež dohodli na zmene Prílohy č. 4 : Harmonogram realizácie Diela, ktorá sa ruší a nahrádza ju nová príloha s názvom Príloha č. 4: Harmonogram realizácie Diela z 02/2025, ktorá je prílohou tohto Dodatku a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zdôvodnenie posunu Termínu realizácie Diela bolo Zhotoviteľom predložené listom č. DEPOKE/MSK/137 zo dňa 28.11.2024. Podpis tohto dodatku zo strany Objednávateľa neznamena, že zdôvodnenie predložené Zhotoviteľom Objednávateľ akceptuje v plnom rozsahu, a to čo do výkladu dôvodu predĺženia Termínu realizácie Diela v zmysle bodu C) predmetného listu Zhotoviteľa.

#### **Článok IV. Záverečné ustanovenia**

- 4.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je tento Dodatok v zmysle § 5a zákona o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.
- 4.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tohto Dodatku je v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienená jej zverejnením spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisania Dodatku je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“). Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisania Dodatku ako partner verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), má splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu, vyplývajú zo zákona o RPVS.
- 4.5. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti nezmenené tak, ako sú uvedené v Zmluve.
- 4.6. Tento dodatok sa týka výlučne úpravy Termínu realizácie Diela v súlade s v tomto Dodatku uvedenými zmenami v rozsahu podľa tohto Dodatku a nezahŕňa v sebe žiadnu úpravu Ceny. Zmluvné strany konštatujú, že otázka nákladov spojených s predĺžením Termínu realizácie Stavby a iných nákladov, ktoré si Zhotoviteľ uplatnil u Objednávateľa, a ktoré sú uvedené okrem iného aj v liste Zhotoviteľa č. DEPOKE/MSK/149 zo dňa 15.01.2025, zostáva medzi Zmluvnými stranami naďalej sporná. Zhotoviteľ má za to, že nárok na uplatnené náklady má a Objednávateľ je názoru, že nárok Zhotoviteľa na uplatnené náklady daný nie je. Zhotoviteľ sa podpisom tohto Dodatku svojho práva na uplatnenie týchto nákladov voči Objednávateľovi nevzdáva.
- 4.7. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú upravené v pravidlách ochrany osobných údajov, aktuálna verzia je zverejnená na webovom sídle objednávateľa v sekcii Ochrana osobných údajov.
- 4.8. Tento Dodatok bol vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednávateľ prevezme tri (3) rovnopisy Zmluvy a Zhotoviteľ prevezme dva (2) rovnopisy Dodatku.
- 4.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok je vyjadrením ich slobodnej vôle a že bol podpísaný slobodne, vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

4.10. Prílohu tohto Dodatku a jeho neoddeliteľnou súčasťou je aktualizovaný harmonogram, ktorý nahrádza pôvodný zmluvný harmonogram.

Prílohy Dodatku: Harmonogram realizácie Diela z 2/2025

V Bratislave, dňa 9.4.2025

V Košiciach, dňa 22.4.2025

**Za Zhotoviteľa**

Metrostav Slovakia a.s.

**Za Objednávateľa**

Dopravný podnik mesta Košice,  
akciová spoločnosť

podpísané

.....

Ing. Robert Pátek, Ph.D.  
predseda predstavenstva

podpísané

.....

Ing. Roman Danko  
predseda predstavenstva  
a poverený generálny riaditeľ

podpísané

.....

Ing. Tomáš Vašut  
člen predstavenstva

podpísané

.....

Mgr. Marcel Čop  
člen predstavenstva